

## Protokoll über die Durchführung einer Dichtheitsprüfung Verfahren „Wasser“

- Erstprüfung**  
 **Wiederholungsprüfung**

Prüfprotokoll-Nr. / Dokumentenname:	
Ort, Straße, Hausnummer (Grundstück):	
Bauherr/Bauherrin:	
ausführende Baufirma:	
ausführende Firma Dichtheitsprüfung:	
Bauüberwachung:	
bei der Prüfung anwesend:	
Sachkundige Person:	
Datum der Prüfung:	

**Prüfvorschrift:**

- DIN EN 1610  
 DIN EN 1610 i. V. m. DWA-A 139  
 DIN 1986-30  
 Sonstige: \_\_\_\_\_

(Mehrfachankreuzung möglich)

**Geprüfte Anlage:**

- Leitungen unterhalb vom Gebäude  
 Leitungen außerhalb vom Gebäude  
 Übergabeschacht  
 Schacht / Inspektionsöffnung  
 Sonstige: \_\_\_\_\_

**Kanalart:**

- Schmutzwasser  
 Niederschlagswasser  
 Mischwasser

**Baugrube:**

- verfüllt  
 nicht verfüllt

**Grundwasserstand:**

- nicht bekannt  
 bekannt: \_\_\_\_\_ m min/max über Rohrsohle

**Baujahr:** \_\_\_\_\_

**Wetter:** \_\_\_\_\_

**Bemerkungen/Feststellungen während der Prüfung:**

---

---

---

Ort, Straße, Hausnummer (Grundstück):			
<b>Bauliche Angaben zu den Objekten und benetzten Flächen:</b>			
Hausanschlussleitung:	Länge: _____ m	DN: _____	Material: _____ benetzte Fläche: _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> geprüft
Leitung 1:	Länge: _____ m	DN: _____	Material: _____ benetzte Fläche: _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> geprüft
Leitung 2:	Länge: _____ m	DN: _____	Material: _____ benetzte Fläche: _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> geprüft
Leitung 3:	Länge: _____ m	DN: _____	Material: _____ benetzte Fläche: _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> geprüft
Leitung 4:	Länge: _____ m	DN: _____	Material: _____ benetzte Fläche: _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> geprüft
Übergabeschacht:	Länge: _____ m	DN: _____	Material: _____ benetzte Fläche: _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> geprüft
Schacht/Inspektionsöffnung 1:	Tiefe: _____ m	ø: _____ m	Material: _____ benetzte Fläche: _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> geprüft
Schacht/Inspektionsöffnung 2:	Tiefe: _____ m	ø: _____ m	Material: _____ benetzte Fläche: _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> geprüft
Schacht/Inspektionsöffnung 3:	Tiefe: _____ m	ø: _____ m	Material: _____ benetzte Fläche: _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> geprüft
Schacht/Inspektionsöffnung 4:	Tiefe: _____ m	ø: _____ m	Material: _____ benetzte Fläche: _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> geprüft
Sonstige:	_____		benetzte Fläche: _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> geprüft
Benetzte Fläche gesamt:	_____		benetzte Fläche: _____ m <sup>2</sup>

**Der Bestandsplan ist als Anlage beizufügen und alle geprüften Objekte sind darin entsprechend zu kennzeichnen!**

Beginn Vorfüllzeit: _____ Uhr	Zulässige Wasserzugabe gesamt: _____ Liter
Beginn Prüfzeit: _____ Uhr	Gemessene Wasserzugabe: _____ Liter
Ende Prüfzeit: _____ Uhr	Höhe Wassersäule gemessen am _____
Prüfzeit: _____ Uhr	Maßgebenden Schacht: _____ mWs

<b>Zulässige Wasserzugabe nach DWA-A 139:</b> 0,15 l/m <sup>2</sup> für Rohrleitungen 0,20 l/m <sup>2</sup> für Rohrleitungen und Schächte 0,40 l/m <sup>2</sup> für Schächte und Inspektionsöffnungen (m <sup>2</sup> beschreibt die benetzte innere Oberfläche)
---

<input type="checkbox"/> Prüfergebnis entspricht der Vorgabe
<input type="checkbox"/> Prüfergebnis entspricht <u>nicht</u> der Vorgabe
Datum, Unterschrift des Sachkundigen: _____
(Firmenstempel)

Hinweis zum Datenschutz: Der AZV Südholstein verarbeitet Ihre Daten zur Erfassung und Bearbeitung des Entwässerungsantrags und der Entwässerungsgenehmigung. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter <https://www.azv.sh/datenschutz>. Auf Anfrage händigen wir Ihnen gerne ein Exemplar in gedruckter oder elektronischer Form aus. Bitte wenden Sie sich dazu an die/den Datenschutzbeauftragte/n im Hause des AZV Südholstein: E-Mail: [datenschutz@azv.sh](mailto:datenschutz@azv.sh), Telefon: (04103) 964-486.